

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZBIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Droga gminna Zalesie-Dąbie  
Adres budowy: Sięciaszka Pierwsza, Zalesie nr dz. wg. wykazu  
Inwestor: Gmina Łuków

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność ich realizacji

Projektuje się budowę odcinka drogi gminnej Zalesie - Dąbie od km 0+003,50 do km 2+290,00, odcinek drogi zlokalizowany na granicy miejscowości Sięciaszka Pierwsza - Zalesie. Projektowany odcinek drogi klasy technicznej L 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) o długości 2286,50m. Początek odcinka przewidziano na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 102334L. W km 1+570,16 przedmiotowy odcinek drogi krzyżował się będzie z drogą gminną nr 102756 L. Koniec przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowany będzie w km ok 2+290 -koniec terenu przeznaczonego pod zabudowę.

Zakres robót obejmuje niżej wymienione etapy:

- zagospodarowanie placu budowy tj. przygotowanie terenu pod materiały,
- w zakres prac projektowych wchodzi.:
  - zebranie humusu,
  - roboty ziemne wykopy oraz nasypy,
  - wykonanie jezdni asfaltowej szerokości 5,50m oraz poboczy asfaltowych szer. 0,75m po obu stronach jezdni wraz z konstrukcją,
- uporządkowanie placu budowy,
- zagospodarowanie terenu,
- oddanie obiektu do użytku.

### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W miejscu projektowanej drogi od km 0+003,50 do km 2+290,00 znajduje się istniejąca polna droga gruntowa o nawierzchni nieulepszonej. Projektowany odcinek drogi w km 1+570,16 łączy się skrzyżowaniem wyniesionym z istniejącą drogą gminną nr 102756L. Koniec przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowany będzie w km ok 2+290 -koniec terenu przeznaczonego pod zabudowę.

### 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi

Budowa przedmiotowej drogi, nie będzie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

**4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania**

Podczas wykonywania budowy drogi, odcinek na którym będą realizowane prace będzie odpowiednio oznakowany znakami pionowymi i zaporami drogowymi. Robotnicy winni być ubrani w ubrania ochronne w kolorze pomarańczowym z odblaskami, a także rękawice i kaski.

**5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

W celu udzielenia instruktażu pracownikom pracującym przy budowie drogi należy zorganizować szkolenie na którym pracownicy zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami BHP oraz zagrożeniami, które mogą ewentualnie wystąpić podczas realizacji robót.

**6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowie lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

W celu uniknięcia niebezpieczeństw wynikających z wykonywania robót budowlano – drogowych przewiduje się zapewnienie sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń poprzez zachowanie utwardzonych i drożnych na całej szerokości i długości budowy, dojazdów i ciągów pieszych z pomostami nad wykopami z obustronnymi balustradami.

Na budowie powinna znajdować się w widocznym miejscu podręczna apteczka zaopatrzona w niezbędne medykamenty i środki opatrunkowe.

Sporządzili: